D.O.O. Tehnograd 2010 Subotica
Andrije Medulića 16
24000 Subotica
PIB 106900320
Mat.Br. 2070 2273

Tehnograd

Tel: 024/ 600-030
Fax: 024/ 4100-277
Mob: 063/538-969

Tekući račun : 205-164504-15 Komercijalna banka, 310-205182-35 NLB banka a.d. Beograd
E-mail : tehnogradsu@gmail.com

# Obračun za jedanaestu pr.situaciju

## Drenažna kanalizacija

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mašinski iskop zemlje III kategorije za rov širine 60cm i dubine maksimum 250cm(samoniklo) | m3 | 13,121.57 | 580.00 | 7,610,510.60 |
| | a)Utovar i odvoz na gradilišnu deponiju do 300m (rastresito, 1.3 k) | m3 | 2237.68 | 180.00 | 402,782.40 |
| | b)Utovar i odvoz na gradsku deponiju do 5km (rastresito, 1.3 k.r.) | m3 | 318.14 | 470.00 | 149,523.92 |
| | c)Utovar i odvoz na deponiju do 10km (rastresito, 1.3 k.r.) | m3 | 13536.96 | 610.00 | 8,257,545.60 |
| 2 | Izrada mršavog betona u rovu ispod drenažnih cevi ,za nivelaciju i sa strane cevi za usmeravanje vode.(beton daje investitor) | m3 | 2,099.27 | 3,700.00 | 7,767,299.00 |
| 3 | Montaža šahta fi 1000mm po detalju (crtežu), maksimalne dubine 3.00m sa izradom temeljne ploče, izradom prodora cevi kroz zid šahta, malterisanjem spojeva elemenata šahta.(sav materijal obezbeđuje investitor) | kom | 267.00 | 22,400.00 | 5,980,800.00 |
| 4 | Montaža liveno gvozdenog šaht poklopca u niveletu puta ankerisanjem u konusni završetak šahta i zaliven u betonski prsten(investitor daje LG šaht poklopac,metalne tiple i beton) | kom | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 5 | Montaža drenažnih korugovanih cevi sa ankerisanjem za mršav b. | | | | |
| | Ø160 | m | 3753.00 | 330.00 | 1,238,490.00 |
| | Ø200 | m | 3559.00 | 450.00 | 1,601,550.00 |
| | Ø250 | m | 1307.50 | 580.00 | 758,350.00 |
| | Ø300 | m | 755.10 | 780.00 | 588,978.00 |
| 6 | Izrada filterskog sloja postavljanjem geotekstila preko cevi i suvog betona i IV frakcije šljunka i na kraju zatrpavanjem običnim (prirodnim) šljunkom sa nabijanjem.(sav materijal daje investitor, na gradilištu, rastresit materijal na 10m od rova) | m3 | 11,589.55 | 530.00 | 6,142,461.50 |
| 7 | Izrada posteljice rova od 10cm peska.(materijal daje investitor na 10m od rova) | m3 | 369.53 | 440.00 | 162,593.20 |
| | | | | Sve ukupno: | 40,660,884.22 |
| | | | | Ukupno prvih deset situacija: | 33,853,778.22 |
| | | | | **Ukupno jedanaesta situacija:** | **6,807,106.00** |

Subotica, 17.06.2024.god.

Za naručioca: Borko Stojić

Za izvođača: Nebojša Korica